

Отчет об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство детской игровой площадки в д. Кускуны.
2. Место реализации инициативного проекта.
  - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Тевризский муниципальный район Омской области.
  - 2.2. Поселение: Тевризское городское поселение.
  - 2.3. Населенный пункт: д.Кускуны.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
  - 3.1. Типология инициативного проекта: Устройство детских игровых площадок.
  - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Тевризский район, д.Кускуны, ул.Школьная  
(название района, населенного пункта улицы, номер дома, при наличии наименование организации)
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:  
19.07.2024 - 30.09.2024.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| N<br>п/п | Наименование                                                          | План<br>(рублей) | Факт<br>(рублей) | Эконо<br>мия<br>(рублей)<br>(гр.3-<br>гр.4) | Используй<br>вание<br>экономии<br>(рублей)<br><:*> | Остаток<br>неиспользо<br>-<br>ванной<br>экономии<br>(рублей)<br>(гр.5-гр.6) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                     | 3                | 4                | 5                                           | 6                                                  | 7                                                                           |
| 1        | Средства областного бюджета                                           | 2 500 000,00     | 2 500 000,00     |                                             |                                                    |                                                                             |
| 2        | Средства местного бюджета, в том числе                                | 220 052,23       | 220 052,23       |                                             |                                                    |                                                                             |
| 2.1      | Собственные средства местного бюджета                                 | 137 052,23       | 137 052,23       |                                             |                                                    |                                                                             |
| 2.2      | Инициативные платежи физических лиц                                   | 28 000,00        | 28 000,00        |                                             |                                                    |                                                                             |
| 2.3      | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 55 000,00        | 55 000,00        |                                             |                                                    |                                                                             |
| Всего    |                                                                       | 2 720 052,23     | 2 720 052,23     |                                             |                                                    |                                                                             |

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации

инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание *   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1     | ООО «Гермес»                                                                                                           | Лакокрасочные материалы                  | кг.               | 15                  | 7 930,00 руб.  |
| 2     | ООО "ТевризЖилСервис"                                                                                                  | Пиломатериалы хвойных пород              | м3                | 5                   | 70 000,00 руб. |

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество(при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия                                   | Объем выполненных работ |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.    | Уразмухаметов Р.М.                                   | Бурение ям под оборудование и бетонирование закладных под оборудования |                         |
| 2.    | Уразмухаметова Н.А.                                  |                                                                        |                         |
| 3.    | Узлов Н.П.                                           |                                                                        |                         |
| 4.    | Шмелев Д.П.                                          |                                                                        |                         |
| 5.    | Ламбин И.П.                                          |                                                                        |                         |
| 6.    | Быков А.В.                                           |                                                                        |                         |
| 7.    | Яуя О.Г.                                             |                                                                        |                         |
| 8.    | Яуя И.Н.                                             |                                                                        |                         |
| 9.    | Гареева К.Л.                                         | Разгрузка оборудования                                                 |                         |
| 10.   | Гареев Э.О.                                          |                                                                        |                         |
| 11.   | Аитов Р.С.                                           |                                                                        |                         |

|     |                     |                                                     |           |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 12. | Абдуллин Ш.С.       |                                                     |           |
| 13. | Абдуллин Р.С.       |                                                     |           |
| 14. | Жуматаев Р.К.       |                                                     |           |
| 15. | Муратова Г.Т.       | Скашивание травы                                    | 2250 кв.м |
| 16. | Талипова А.М.       | Уборка прилегающей территории, уборка травы вручную | 2250 кв.м |
| 17. | Талипов Р.Ш.        |                                                     |           |
| 18. | Сабарбагина Ф.Х..   |                                                     |           |
| 19. | Сабарбагин Х.Г.     |                                                     |           |
| 20. | Назырова Л.М.       |                                                     |           |
| 21. | Тухтасинова А.З.    |                                                     |           |
| 22. | Хабибуллин А.М.     |                                                     |           |
| 23. | Махьянов Р.Н.       |                                                     |           |
| 24. | Гареев Г.Ш.         |                                                     |           |
| 25. | Уразмухаметов М.А.  |                                                     |           |
| 26. | Уразмухаметова К.Ш. |                                                     |           |
| 27. | Исанбаева Р.И.      |                                                     |           |
| 28. | Гареев Г.Ш.         |                                                     |           |
| 29. | Исанбаева Н.Б.      |                                                     |           |
| 30. | Аитов Д.И.          |                                                     |           |
| 31. | Хабибуллин А.М.     |                                                     |           |

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии( при наличии)): (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

1)Для устройства детской игровой площадки в д.Кускуны была произведена разработка грунта экскаватором, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.

2) Установлены следующие малые архитектурные формы: детский игровой комплекс, песочный дворик без входной арки, карусель, детский игровой комплекс "Машинка", качалка на пружине, качели, игровая панель "Шестеренки", спортивный комплекс (баскетбольный щит, гимнастические кольца, канат), рукоход, детский спортивный комплекс (шведская стенка, турник), тренажёр. А также установлены садово-парковые диваны и урна.

3) Детская игровая площадка является общественной территорией, на которой расположены элементы детского уличного игрового и спортивного оборудования с целью организации содержательного досуга. Одним из известных преимуществ установки детской площадке является то, что она дает детям возможность активно двигаться. Благодаря физической активности дети развиваются телесно, меньше болеют. Двигательная активность влияет на физиологические функции всего организма. Активный ребенок чаще прибывает в хорошем настроении и обладает большей работоспособностью. Детская игровая площадка - прекрасное место, где дети могут встретить других детей. Всякий раз, когда они играют, у них появляется возможность взаимодействовать друг с другом, оказывая тем самым благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребёнка.

Глава Тевризского городского поселения Тевризского муниципального района Омской области

(наименование муниципального образования)

"29" октября 2024 года



(подпись)

С.В. Криживитский  
(инициалы, фамилия)